

Sachkundigenprüfung



für Baumaschinen, Rammen, Bohrgeräte und Baustellenfahrzeuge

Betreiber: Stadt Strausberg
 Geräteart: _____ Typ: T 80 Baujahr: 2008 Hersteller: Teuex
 Fabrik-Nr.: T00807620 Inventar-Nr.: _____ Betriebsstunden — letzte Prüfung:

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

 jetzige Prüfung: 6803

Die genannten Bauteile sind mindestens einmal jährlich zu prüfen auf Vollständigkeit, Zustand und ordnungsgem. Funktion

| Bauteil | in Ordnung | | Mangel beobachtet (Datum) | Bauteil | in Ordnung | | Mangel beobachtet (Datum) |
|---|------------|------|---------------------------------|--|------------|------|---------------------------------|
| | Ja | Nein | | | Ja | Nein | |
| 1. Grundgerät: Rahmen Lagerungen Gegengewichte Anhängervorrichtung Fahrwerk Bereifung/Ketten Transportösen | ✓ | | | 4. Sichere Zugänge: Haltegriffe/Stangen Auftritte Trittlflächen („trittsicher“) | ✓ | | |
| 2. Antrieb: Dichtheit Abgase Schalldämmung | ✓ | | | 5. Fahrerkabine: Tür, Fenster- verriegelung Scheibenwischer Spiegel (außen, innen) Sitz, Sicherheitsgurte Heizung, Lüftung Schalldämmung | ✓ | | |
| 3. Arbeitseinrichtungen: Schaufel, Schild Anbaugeräte Lasthaken Greifer (gesicherte Anschlüsse und Verbindungen) | ✓ | | | 6. Bedienungs- einrichtungen Gas, Kupplung, Schaltung Hebelarretierung Pedale (Griffigkeit) | ✓ | | |

| Bauteil | in Ordnung | | Mangel beobachtet (Datum) | Bauteil | in Ordnung | | Mangel beobachtet (Datum) |
|---|------------|------|---------------------------------|---|------------|------|---------------------------------|
| | Ja | Nein | | | Ja | Nein | |
| 7. Elektrische Anlage: Batterien Beleuchtung Hupe Kontrollinstrumente | ✓ | | | 11. Schutzeinrichtung: Verkleidungen Abdeckungen Schutzdach Zylinderarretierung Warnanstrich | ✓ | | |
| 8. Hydraulik-/ Druckluftanlage: Ventile Leitungen Schläuche Zylinder | ✓ | | | 12. Zubehör: Betriebsanleitung Warnschilder Verbandzeug Feuerlöscher Unterlegkeil Lasthaken (Si-Falle) | ✓ | | |
| 9. Bremsanlage: Fahrbremse Feststellbremse | ✓ | | | 13. bei Bagger/Kran: Ausleger Drahtseile Überlast (Warnschaltung) Notendhalteeinrichtung | | | |
| 10. Lenkung: | ✓ | | | | | | |

Bemerkungen (zu Punkt): _____

31.10.24
 Ort, Datum

ATLAS Kern GmbH
 Gewerbering 1-3
 94377 Steinach
 Tel. 0 94 28 / 94 88-0
 Fax 0 94 28 / 94 88-50

Unterschrift des Sachkundigen